

# Общий журнал работ

(форма № КС-6а, утв. постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а)

Период: 01.04.2026 — 01.05.2026

Объект строительства: Ростех В8 (В8), Москва, Волоколамское ш., вл. 75А, к. В8  
Заказчик: ООО «АСК ТРАСТ» (ИНН 5032332858)  
Генеральный подрядчик: ООО «ТУМИЗА» (ИНН 7727434476)  
Договор подряда: —  
Ответственный производитель работ: —

## Раздел 3. Перечень работ, производимых при строительстве

№ п/п	Дата	Наименование работ, место расположения, применяемые материалы	Объём работ	Отметка контроля / подпись
1	29.04.2026	Прочее. Прочее. Выполнено 0 ед. (0.1 ч, 1 чел.)	0.1 н-ч 1 чел	(авто)
2	29.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 25 ед. (10.3 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.2/12 ... эт. 3 · R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.2/12 ...	25 линий 10.2 н-ч 1 чел	(авто)
3	29.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 65 ед. (18.5 ч, 0 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.2/1 ... эт. 3 · R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.2/1 ...	65 линий 18.5 н-ч	(авто)
4	28.04.2026	. [НBF-1286] Детальная расстановка за день: Бозоров Азизбек, Бозоров Асылбек, Гижгиев Марад, Коняев Артём — Б2/5 / ресепшн / расшивка патч-панелей; Жидков Дмитрий — маркировка 3-4 этажи и флюк-тест; Кармоков Руслан, Содиков Атхам, Тезадов Камбулат — Fluke 3 этаж; Тоджиев Аброр — Fluke / протоколирование / выдача заданий; Марьян Алексей и Никонов Юрий — маркировка шкафов СС 3-4 этажи; Муххамедов Зохид — устранение замечаний на патч-панелях 3 этаж. эт. 3 · Б2/5; ресепшн; 3 этаж; 3-4 этажи	12 чел	(ручная правка)
5	28.04.2026	. [НBF-1281-1282] Оперативные указания по 3 этажу: обжать кейстоун и прозвонить; выполнять маркировку маркером. эт. 3 · 3 этаж		(ручная правка)
6	28.04.2026	. [НBF-1274-1276] Уточнённая расстановка: Кармоков Руслан и Содиков Атхам — 3 этаж, устранение FAIL; Муххамедов Зохид — 3 этаж, расключение СС; Тоджиев Аброр и Тезадов Камбулат — 3 этаж, Fluke. эт. 3 · 3 этаж	5 чел	(ручная правка)
7	28.04.2026	. [НBF-1273] Расстановка на начало смены: 4 человека Б2/5 — расшивка шкафов; 2 человека — маркировка шкафов 4 этаж; 6 человек — 3 этаж, устранение замечаний и прозвонка под Fluke / протокол. эт. 3 · Б2/5; 3 этаж; 4 этаж	12 чел	(ручная правка)
8	28.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 54 ед. (27.8 ч, 3 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16 ... эт. 3 · R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16 ...	54 линий 27.8 н-ч 3 чел	(авто)
9	28.04.2026	Ремонт. Ремонт, Флюк. Выполнено 12 ед. (3.4 ч, 2 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/7 ... эт. 1 · R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/7 ...	12 линий 3.4 н-ч 2 чел	(авто)
10	27.04.2026	Флюк. Флюк. Выполнено 74 ед. (14.8 ч, 1 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/2 ... эт. 1 · R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/2 ...	74 линий 14.8 н-ч 1 чел	(авто)
11	26.04.2026	Прочее. Прочее, Ремонт. Выполнено 3 ед. (72.9 ч, 2 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48 эт. 1 · R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48	3 линий 72.9 н-ч 2 чел	(авто)

№ п/п	Дата	Наименование работ, место расположения, применяемые материалы	Объём работ	Отметка контроля / подпись
12	26.04.2026	Ремонт. Ремонт, Флюк. Выполнено 34 ед. (5.2 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17 ... эт. 1 · R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17 ...	34 линий 5.2 н-ч 2 чел	(авто)
13	26.04.2026	ЛАН. ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 861 ед. (10.3 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2,3,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13 ... эт. 1 · R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13 ...	861 линий 10.2 н-ч 2 чел	(авто)
14	26.04.2026	Прочее. [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнения к 26.04: помимо протяжки 4 линий пост охраны↔СС (12 ч) и диагностики Fluke (3 ч), выполнено ещё около 55 ч работ по СЭ. Всего за день — около 70 ч доп. работ. по объекту	3 чел. 55.0 н-ч 3 чел	(ручная правка)
15	26.04.2026	Прочее. Дополнительные работы 26.04 (рапорт Жидкова): 1) Протяжка 4 линий пост охраны↔СС 1эт (3чел×4ч=12ч); 2) Диагностика Fluke (3чел×1ч=3ч). Итого 15 ч помимо плановых работ по линиям. эт. 1 · Пост охраны / СС 1 этаж	4 линий (протяжка) 15.0 н-ч 3 чел	(ручная правка)
16	25.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 49 ед. (6.6 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5 ... эт. 1 · R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5 ...	49 линий 6.7 н-ч 1 чел	(авто)
17	25.04.2026	Прочее. [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 3 чел × ~6.0 ч = 18 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ. по объекту	3 чел. 18.0 н-ч 3 чел	(ручная правка)
18	25.04.2026	Прочее. Прочее. Выполнено 0 ед. (18.0 ч, 1 чел.)	18.0 н-ч 1 чел	(авто)
19	25.04.2026	ЛАН. ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 95 ед. (34.3 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23 ... эт. 1 · R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23 ...	95 линий 34.4 н-ч 1 чел	(авто)
20	24.04.2026	ЛАН. ЛАН, Флюк. Выполнено 75 ед. (8.0 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23 ... эт. 1 · R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23 ...	75 линий 8.1 н-ч 1 чел	(авто)
21	24.04.2026	Прочее. [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 4 чел × ~6.8 ч = 27 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ. по объекту	4 чел. 27.0 н-ч 4 чел	(ручная правка)
22	24.04.2026	Прочее. Прочее. Выполнено 0 ед. (27.0 ч, 1 чел.)	27.0 н-ч 1 чел	(авто)
23	24.04.2026	Ремонт. Ремонт, Флюк. Выполнено 8 ед. (3.2 ч, 1 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38 ... эт. 1 · R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38 ...	8 линий 3.2 н-ч 1 чел	(авто)
24	23.04.2026	Ремонт. Ремонт, Флюк. Выполнено 45 ед. (8.7 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.13/12, R1.PP.13/13, R1.PP.2/12 ... эт. 2 · R1.PP.13/12, R1.PP.13/13, R1.PP.2/12 ...	45 линий 8.7 н-ч 1 чел	(авто)
25	23.04.2026	Прочее. Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-23 (рапорт Дюжикова): Замеры, протяжка кабеля, прозвонка — рецепшн -1 этаж (3×1.0см.). Итого 30.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС. Рецепшн -1 этаж	3 чел. ×смен 30.0 н-ч 3 чел	(ручная правка)
26	23.04.2026	Ремонт. Ремонт. Выполнено 1 ед. (0.7 ч, 1 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.2/4 эт. 1 · R1.PP.2/4	1 линий 0.7 н-ч 1 чел	(авто)
27	23.04.2026	ЛАН. ЛАН, Маркировка, Ремонт. Выполнено 34 ед. (16.7 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/40, R1.PP.1/41 ... эт. 1 · R1.PP.1/1, R1.PP.1/40, R1.PP.1/41 ...	34 линий 16.7 н-ч 2 чел	(авто)
28	23.04.2026	Прочее. Прочее. Выполнено 0 ед. (30.0 ч, 1 чел.). Этажи: -1. эт. -1	30.0 н-ч 1 чел	(авто)

№ п/п	Дата	Наименование работ, место расположения, применяемые материалы	Объём работ	Отметка контроля / подпись
29	22.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 55 ед. (17.7 ч, 3 чел.). Этажи: 2,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/37, R1.PP.1/40 ... эт. 2 · R1.PP.1/1, R1.PP.1/37, R1.PP.1/40 ...	55 линий 17.7 н-ч 3 чел	(авто)
30	22.04.2026	Прочее. Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-22 (рапорт Дюжикова): Парковка: затягивание кабеля в гофру (ошибочно — не было доступа в помещение) (3×0.5см.); Восстановление 3 кабелей в кабинете ген. директора (2×0.5см.). Итого 25.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС. Парковка; Кабинет ген. директора	5 чел.хсмен 25.0 н-ч 5 чел	(ручная правка)
31	22.04.2026	ЛАН. ЛАН, Флюк. Выполнено 4 ед. (0.6 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R2.PP.5/22, R2.PP.5/4 эт. 2 · R2.PP.5/22, R2.PP.5/4	4 линий 0.6 н-ч 1 чел	(авто)
32	22.04.2026	Маркировка. Маркировка. Выполнено 32 ед. (1.6 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.2/24, R1.PP.3/37, R1.PP.3/46 ... эт. 2 · R1.PP.2/24, R1.PP.3/37, R1.PP.3/46 ...	32 линий 1.6 н-ч 1 чел	(авто)
33	22.04.2026	Маркировка. Маркировка, Прочее, Ремонт. Выполнено 34 ед. (26.7 ч, 2 чел.). Этажи: -1,4. Локации: R1.PP.2/24, R1.PP.3/37, R1.PP.3/46 ... эт. -1 · R1.PP.2/24, R1.PP.3/37, R1.PP.3/46 ...	34 линий 26.7 н-ч 2 чел	(авто)
34	22.04.2026	ЛАН. ЛАН. Выполнено 1 ед. (0.0 ч, 1 чел.) Локации: R2.PP.8/26 R2.PP.8/26	1 линий 1 чел	(авто)
35	21.04.2026	Флюк. Флюк. Выполнено 62 ед. (6.2 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/11 ... эт. 2 · R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/11 ...	62 линий 6.2 н-ч 1 чел	(авто)
36	21.04.2026	Прочее. Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-21 (рапорт Дюжикова): Замена патч-панели (1×0.5см.). Итого 5.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС. не указано	1 чел.хсмен 5.0 н-ч 1 чел	(ручная правка)
37	21.04.2026	Маркировка. Маркировка. Выполнено 2 ед. (2.4 ч, 1 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.8/13, R1.PP.8/14 эт. 2 · R1.PP.8/13, R1.PP.8/14	2 линий 2.4 н-ч 1 чел	(авто)
38	21.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 46 ед. (15.6 ч, 3 чел.). Этажи: 2. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/11, R1.PP.1/17 ... эт. 2 · R1.PP.1/10, R1.PP.1/11, R1.PP.1/17 ...	46 линий 15.6 н-ч 3 чел	(авто)
39	21.04.2026	Маркировка. Маркировка, Прочее. Выполнено 85 ед. (9.2 ч, 2 чел.) Локации: R1.PP.10/4, R1.PP.13/1, R1.PP.13/6 ... R1.PP.10/4, R1.PP.13/1, R1.PP.13/6 ...	85 линий 9.2 н-ч 2 чел	(авто)
40	21.04.2026	ЛАН. ЛАН, Маркировка, Ремонт. Выполнено 17 ед. (3.1 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/25, R1.PP.2/27, R1.PP.2/30 ... эт. 1 · R1.PP.2/25, R1.PP.2/27, R1.PP.2/30 ...	17 линий 3.1 н-ч 2 чел	(авто)
41	20.04.2026	ЛАН. ЛАН, Монтаж, Ремонт, Флюк. Выполнено 57 ед. (17.2 ч, 2 чел.) Локации: R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/30 ... R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/30 ...	57 линий 17.2 н-ч 2 чел	(авто)
42	20.04.2026	Прочее. Дополнительные работы Бригады Дюжикова 2026-04-20 (рапорт Дюжикова): Монтаж розеток (2×1.0см.). Итого 20.0 ч помимо плановых работ по линиям СКС. не указано	2 чел.хсмен 20.0 н-ч 2 чел	(ручная правка)
43	20.04.2026	Маркировка. Маркировка, Ремонт. Выполнено 0 ед. (0.0 ч, 0 чел.). Этажи: 1,2. эт. 1		(авто)
44	20.04.2026	ЛАН. ЛАН, Монтаж, Ремонт. Выполнено 50 ед. (29.9 ч, 2 чел.) Локации: R1.PP.1/29, R1.PP.1/30, R1.PP.1/32 ... R1.PP.1/29, R1.PP.1/30, R1.PP.1/32 ...	50 линий 29.9 н-ч 2 чел	(авто)
45	20.04.2026	Маркировка. Маркировка, Монтаж, Ремонт. Выполнено 16 ед. (22.1 ч, 3 чел.) Локации: R1.PP.10/2, R1.PP.2/17, R1.PP.2/18 ... R1.PP.10/2, R1.PP.2/17, R1.PP.2/18 ...	16 линий 22.1 н-ч 3 чел	(авто)
46	20.04.2026	Маркировка. Маркировка. Выполнено 0 ед. (0.2 ч, 1 чел.)	0.2 н-ч 1 чел	(авто)

№ п/п	Дата	Наименование работ, место расположения, применяемые материалы	Объём работ	Отметка контроля / подпись
47	19.04.2026	Прочее. [Пояснение прораба от 26.04] Первая половина дня — работа без отчётов (получили Fluke-тестер). После обеда — переход на фото-отчётность по группам/этажам. Параллельно — точечные работы по заявкам СЭ. Часть времени — определение статуса портов в закрытых помещениях / лючках, заставленных мебелью; портам присвоен статус «НЕТ ДОСТУПА». 11 чел × 0.5 смены = 55.0 ч. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ. по всем этажам, СЭ-точки + закрытые помещения	11 чел.хсмен 55.0 н-ч 11 чел	(ручная правка)
48	19.04.2026	ЛАН. ЛАН. Выполнено 76 ед. (11.4 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3 ... эт. 3 · R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3 ...	76 линий 11.4 н-ч 1 чел	(авто)
49	19.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт. Выполнено 45 ед. (7.3 ч, 4 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/25, R1.PP.2/19 ... эт. 3 · R1.PP.1/10, R1.PP.1/25, R1.PP.2/19 ...	45 линий 7.3 н-ч 4 чел	(авто)
50	19.04.2026	Маркировка. Маркировка. Выполнено 436 ед. (21.8 ч, 1 чел.). Этажи: 2,3,4. Локации: R1.PP.1/2, R1.PP.1/20, R1.PP.1/21 ... эт. 2 · R1.PP.1/2, R1.PP.1/20, R1.PP.1/21 ...	436 линий 21.8 н-ч 1 чел	(авто)
51	19.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 62 ед. (21.9 ч, 2 чел.). Этажи: 2,3,4. Локации: R1.PP.1/18, R1.PP.13/11, R1.PP.13/7 ... эт. 2 · R1.PP.1/18, R1.PP.13/11, R1.PP.13/7 ...	62 линий 21.9 н-ч 2 чел	(авто)
52	19.04.2026	ЛАН. ЛАН, Флюк. Выполнено 38 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.4/3, R1.PP.4/39, R1.PP.4/4 ... эт. 3 · R1.PP.4/3, R1.PP.4/39, R1.PP.4/4 ...	38 линий 1 чел	(авто)
53	19.04.2026	Блокер. Блокер, ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 116 ед. (0.8 ч, 3 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/18, R1.PP.1/25 ... эт. 3 · R1.PP.1/10, R1.PP.1/18, R1.PP.1/25 ...	116 линий 0.8 н-ч 3 чел	(авто)
54	18.04.2026	Ремонт. [Пояснение прораба от 26.04] Продолжение устранения замечаний от СЭ без отчёта: устранили почти все оставшиеся замечания по 7 листам А4 (с указанием мест и характера проблем). 11 чел × 1.0 смены = 110.0 ч. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ. по всем этажам	11 чел.хсмен 110.0 н-ч 11 чел	(ручная правка)
55	18.04.2026	ЛАН. ЛАН. Выполнено 21 ед. (3.1 ч, 1 чел.). Этажи: 4. Локации: R2.PP.1/12, R2.PP.1/15, R2.PP.1/18 ... эт. 4 · R2.PP.1/12, R2.PP.1/15, R2.PP.1/18 ...	21 линий 3.1 н-ч 1 чел	(авто)
56	18.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 30 ед. (13.3 ч, 2 чел.). Этажи: 2,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19 ... эт. 2 · R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19 ...	30 линий 13.3 н-ч 2 чел	(авто)
57	18.04.2026	ЛАН. ЛАН, Флюк. Выполнено 39 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.3/16, R1.PP.3/17, R1.PP.3/26 ... эт. 3 · R1.PP.3/16, R1.PP.3/17, R1.PP.3/26 ...	39 линий 1 чел	(авто)
58	18.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 44 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 2,4. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19 ... эт. 2 · R1.PP.1/10, R1.PP.1/15, R1.PP.1/19 ...	44 линий 1 чел	(авто)
59	17.04.2026	Ремонт. [Пояснение прораба от 26.04] Устранение замечаний от службы эксплуатации без отчёта в системе: несколько десятков замечаний по разным портам, в основном перерасключение портов и ошибки маркировки, устранено около 120 замечаний. 12 чел × 1.0 смены = 120.0 ч. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ. по всем этажам	12 чел.хсмен 120.0 н-ч 12 чел	(ручная правка)
60	17.04.2026	ЛАН. ЛАН, Флюк. Выполнено 41 ед. (0.0 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3 ... эт. 3 · R1.PP.1/28, R1.PP.1/29, R1.PP.1/3 ...	41 линий 1 чел	(авто)
61	16.04.2026	Ремонт. [Пояснение прораба от 26.04] Первая рабочая смена на объекте — 9 человек. Устранено 19 неисправностей по запросу службы эксплуатации, без формализации в журнале. Категория: дополнительные работы по запросу СЭ. по объекту	19 неисправн остей устранено 90.0 н-ч 9 чел	(ручная правка)

№ п/п	Дата	Наименование работ, место расположения, применяемые материалы	Объём работ	Отметка контроля / подпись
62	16.04.2026	ЛАН. ЛАН, Монтаж, Ремонт, Флюк. Выполнено 5385 ед. (1296.1 ч, 0 чел.). Этажи: 1,2,3,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/11 ... эт. 1 · R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/11 ...	5385 линий 1296.0 н-ч	(авто)

Ответственный представитель подрядчика  
ООО «ТУМИЗА»

\_\_\_\_\_ / ФИО /

Ответственный представитель заказчика  
ООО «АСК ТРАСТ»

\_\_\_\_\_ / ФИО /