

# Общий журнал работ

(форма № КС-6а, утв. постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а)

Период: 24.04.2026 — 01.05.2026

Объект строительства: Ростех В8 (В8), Москва, Волоколамское ш., вл. 75А, к. В8  
Заказчик: ООО «АСК ТРАСТ» (ИНН 5032332858)  
Генеральный подрядчик: ООО «ТУМИЗА» (ИНН 7727434476)  
Договор подряда: —  
Ответственный производитель работ: —

## Раздел 3. Перечень работ, производимых при строительстве

№ п/п	Дата	Наименование работ, место расположения, применяемые материалы	Объём работ	Отметка контроля / подпись
1	29.04.2026	Прочее. Прочее. Выполнено 0 ед. (0.1 ч, 1 чел.)	0.1 н-ч 1 чел	(авто)
2	29.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 25 ед. (10.3 ч, 1 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.2/12 ... эт. 3 · R1.PP.1/12, R1.PP.1/21, R1.PP.2/12 ...	25 линий 10.2 н-ч 1 чел	(авто)
3	29.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 65 ед. (18.5 ч, 0 чел.). Этажи: 3,4. Локации: R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.2/1 ... эт. 3 · R1.PP.1/47, R1.PP.1/48, R1.PP.2/1 ...	65 линий 18.5 н-ч	(авто)
4	28.04.2026	. [НBF-1286] Детальная расстановка за день: Бозоров Азизбек, Бозоров Асылбек, Гижгиев Марад, Коняев Артём — Б2/5 / ресепшн / расшивка патч-панелей; Жидков Дмитрий — маркировка 3-4 этажи и флюк-тест; Кармоков Руслан, Содиков Атхам, Тезадов Камбулат — Fluke 3 этаж; Тоджиев Аброр — Fluke / протоколирование / выдача заданий; Марьян Алексей и Никонов Юрий — маркировка шкафов СС 3-4 этажи; Муххамедов Зохид — устранение замечаний на патч-панелях 3 этаж. эт. 3 · Б2/5; ресепшн; 3 этаж; 3-4 этажи	12 чел	(ручная правка)
5	28.04.2026	. [НBF-1281-1282] Оперативные указания по 3 этажу: обжать кейстоун и прозвонить; выполнять маркировку маркером. эт. 3 · 3 этаж		(ручная правка)
6	28.04.2026	. [НBF-1274-1276] Уточнённая расстановка: Кармоков Руслан и Содиков Атхам — 3 этаж, устранение FAIL; Муххамедов Зохид — 3 этаж, расключение СС; Тоджиев Аброр и Тезадов Камбулат — 3 этаж, Fluke. эт. 3 · 3 этаж	5 чел	(ручная правка)
7	28.04.2026	. [НBF-1273] Расстановка на начало смены: 4 человека Б2/5 — расшивка шкафов; 2 человека — маркировка шкафов 4 этаж; 6 человек — 3 этаж, устранение замечаний и прозвонка под Fluke / протокол. эт. 3 · Б2/5; 3 этаж; 4 этаж	12 чел	(ручная правка)
8	28.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 54 ед. (27.8 ч, 3 чел.). Этажи: 3. Локации: R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16 ... эт. 3 · R1.PP.1/10, R1.PP.1/13, R1.PP.1/16 ...	54 линий 27.8 н-ч 3 чел	(авто)
9	28.04.2026	Ремонт. Ремонт, Флюк. Выполнено 12 ед. (3.4 ч, 2 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/7 ... эт. 1 · R1.PP.1/16, R1.PP.1/21, R1.PP.1/7 ...	12 линий 3.4 н-ч 2 чел	(авто)
10	27.04.2026	Флюк. Флюк. Выполнено 74 ед. (14.8 ч, 1 чел.). Этажи: 1,3. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/2 ... эт. 1 · R1.PP.1/1, R1.PP.1/16, R1.PP.1/2 ...	74 линий 14.8 н-ч 1 чел	(авто)
11	26.04.2026	Прочее. Прочее, Ремонт. Выполнено 3 ед. (72.9 ч, 2 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48 эт. 1 · R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48	3 линий 72.9 н-ч 2 чел	(авто)

№ п/п	Дата	Наименование работ, место расположения, применяемые материалы	Объём работ	Отметка контроля / подпись
12	26.04.2026	Ремонт. Ремонт, Флюк. Выполнено 34 ед. (5.2 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17 ... эт. 1 · R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17 ...	34 линий 5.2 н-ч 2 чел	(авто)
13	26.04.2026	ЛАН. ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 861 ед. (10.3 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2,3,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13 ... эт. 1 · R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13 ...	861 линий 10.2 н-ч 2 чел	(авто)
14	26.04.2026	Прочее. [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнения к 26.04: помимо протяжки 4 линий пост охраны↔СС (12 ч) и диагностики Fluke (3 ч), выполнено ещё около 55 ч работ по СЭ. Всего за день — около 70 ч доп. работ. по объекту	3 чел. 55.0 н-ч 3 чел	(ручная правка)
15	26.04.2026	Прочее. Дополнительные работы 26.04 (рапорт Жидкова): 1) Протяжка 4 линий пост охраны↔СС 1эт (3чел×4ч=12ч); 2) Диагностика Fluke (3чел×1ч=3ч). Итого 15 ч помимо плановых работ по линиям. эт. 1 · Пост охраны / СС 1 этаж	4 линий (протяжка) 15.0 н-ч 3 чел	(ручная правка)
16	25.04.2026	ЛАН. ЛАН, Ремонт, Флюк. Выполнено 49 ед. (6.6 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5 ... эт. 1 · R1.PP.2/37, R1.PP.4/10, R1.PP.4/5 ...	49 линий 6.7 н-ч 1 чел	(авто)
17	25.04.2026	Прочее. [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 3 чел × ~6.0 ч = 18 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ. по объекту	3 чел. 18.0 н-ч 3 чел	(ручная правка)
18	25.04.2026	Прочее. Прочее. Выполнено 0 ед. (18.0 ч, 1 чел.)	18.0 н-ч 1 чел	(авто)
19	25.04.2026	ЛАН. ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 95 ед. (34.3 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23 ... эт. 1 · R1.PP.10/7, R1.PP.2/22, R1.PP.2/23 ...	95 линий 34.4 н-ч 1 чел	(авто)
20	24.04.2026	ЛАН. ЛАН, Флюк. Выполнено 75 ед. (8.0 ч, 1 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23 ... эт. 1 · R1.PP.1/6, R1.PP.1/7, R1.PP.10/23 ...	75 линий 8.1 н-ч 1 чел	(авто)
21	24.04.2026	Прочее. [Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнительные работы по заявкам СЭ (уточняется). 4 чел × ~6.8 ч = 27 ч. Категория: дополнительные работы по СЭ. по объекту	4 чел. 27.0 н-ч 4 чел	(ручная правка)
22	24.04.2026	Прочее. Прочее. Выполнено 0 ед. (27.0 ч, 1 чел.)	27.0 н-ч 1 чел	(авто)
23	24.04.2026	Ремонт. Ремонт, Флюк. Выполнено 8 ед. (3.2 ч, 1 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38 ... эт. 1 · R1.PP.10/23, R1.PP.2/36, R1.PP.2/38 ...	8 линий 3.2 н-ч 1 чел	(авто)

Ответственный представитель подрядчика  
ООО «ТУМИЗА»

\_\_\_\_\_ / ФИО /

Ответственный представитель заказчика  
ООО «АСК ТРАСТ»

\_\_\_\_\_ / ФИО /